

Stadiul proiectelor majore de infrastructură

Nr,	Nume proiect	Stadiul proiectului	Termen de realizare
1	Reabilitare zona Piața Blaga (Piața Lucian Blaga și străzile: Republicii (primul tronson), Napoca, Petru Maior, Emil Isac)	Finalizat în teren, recepționat.	Proiect finalizat în teren.
2	Modernizare zona străzilor Tipografiei (sector 1) - Ferdinand și străzi adiacente (scuar CEC, Emile Zola, Sextil Pușcariu)	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Proiect finalizat în teren.
3	Modernizare strada Moș Ion Roată	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Proiect finalizat în teren.
4	Parking Hașdeu	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Dat în folosință - 316 locuri de parcare, plus 4 locuri pentru motociclete/mopede și 12 locuri pentru biciclete.
5	Parking Primăverii nr. 20	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Dat în folosință - 381 locuri de parcare pentru mașini; plus 40 locuri pentru biciclete în incintă închisă.
6	Parking Mogoșoaia nr. 7-9	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Dat în folosință - 294 locuri de parcare pentru mașini; 23 de locuri motociclete/mopede; 46 de locuri pentru biciclete în incintă închisă și 17 locuri pe rastel fix.
7	Parking Primăverii nr. 8	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Dat în folosință - 267 locuri de parcare pentru mașini; 18 locuri motociclete/mopede; 52 de locuri pentru biciclete în incintă închisă.
8	Supraetajarea și extinderea Liceului teologic Maranatha	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Lucrare finalizată.
9	Modernizare, extindere și reabilitare termică pentru Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Lucrare finalizată.

10	Modernizare, extindere și reabilitare termică pentru Colegiul Tehnic „Ana Aslan”	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Lucrare finalizată..
11	Sala de Sport de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”	Finalizată, recepționată, dată în folosință.	Lucrare finalizată.
12	Extindere corp de clădire Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu”	În faza de execuție lucrări. Stadiu lucrări: 62%.	Termen de realizare lucrări: septembrie 2023.
13	Modernizare și extindere grădinița „Căsuța Poveștilor”	Au început lucrările (5% realizat), dar au fost suspendate - suntem în proces - suspendarea și anularea PUD și AC.	Termen execuție lucrări - 9 luni. La 2 decembrie 2020, instanța a dispus suspendarea PUD și AC.
14	Modernizare grădinița "Floare de Iris"	În faza de execuție lucrări. Stadiu lucrări: 95% realizat în teren.	Termen de realizare lucrări: 2022.
15	Bloc de locuințe sociale pe str. Ghimeșului	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Lucrare finalizată. Constructorul a depășit termenele, s-au aplicat penalități conform contractului.
16	Parcul Tineretului - Pădurea Clujenilor - B-dul Muncii f.n. (21,3 ha)	Stadiu lucrări: 100% realizat în teren. În faza de recepție. Parcul a fost deschis, lucrările au fost finalizate, cu excepția tirolienei.	Lucrările au fost finalizate, cu excepția tirolienei.
17	Reabilitare Parcul Feroviarilor (5,3 ha)	În faza de execuție lucrări. Stadiu lucrări: 17%	Termen de realizare lucrări: decembrie 2023.
18	Reabilitare Parcul Armătura (3,2 ha)	În faza de execuție lucrări. Stadiu în teren: 41%	Termen de realizare lucrări: martie 2023.
19	Baza sportivă și de agrement „La Terenuri” (4,2 ha)	În faza de execuție lucrări. Stadiu lucrări: 98%	Termen de realizare: 10 octombrie 2021. Termen depășit, se aplică penalizări. Termen nou: iunie 2022.
20	Extindere Skatepark Rozelor	Finalizată, recepționat, dat în folosință.	Lucrare finalizată.
21	Modernizare parcul I.L. Caragiale	Contract de proiectare și execuție semnat. În faza de proiectare.	Termen de realizare lucrări: iunie 2023.
22	Reabilitarea Turnului Pompierilor	În faza de execuție lucrări. Contractul de	Termen de realizare: decembrie 2022.

		execuție inițial a fost reziliat. Stadiu lucrări: aprox. 85%.	
23	Pod nou peste Someș str. Oașului - Răsăritului	În faza de execuție lucrări. Stadiu lucrări: 65%.	Termen de realizare lucrări: iulie 2023.
24	Podul Porțelanului	În faza de execuție lucrări. Stadiu lucrări: 8%.	Termen de realizare lucrări: decembrie 2022.
25	Modernizarea și extinderea Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” (fonduri europene)	În faza de execuție lucrări. Stadiu lucrări: 72%.	Termen de realizare lucrări: martie 2023.
26	Modernizarea și extinderea Seminarului Teologic Ortodox clasele V-VIII (fonduri europene)	În faza de execuție lucrări. Stadiu lucrări: 50%.	Termen de realizare lucrări: decembrie 2022.
27	Extindere Creșă str. Meziad (90 de locuri)	În faza de recepție lucrări. Stadiu lucrări: 100%.	Termen de realizare lucrări: 17 aprilie 2022.
28	Modernizare 21 Decembrie	În faza de recepție lucrări. Stadiu lucrări: 100%.	Termen de realizare lucrări: aprilie 2022.
29	Amenajare și pietonalizare zona străzilor Kogălniceanu și Universității	În faza de execuție lucrări. Stadiu lucrări: aprox. 18%.	Termen de realizare lucrări: iunie 2023.
30	Reabilitare Zona Moșilor - Calea Mănăstur - Mărginașă - Oțetului - Uzinei Electrice	În faza de execuție lucrări. Stadiu lucrări: 0% - faza de pregătire.	Termen de realizare lucrări: decembrie 2023.
31	Reabilitarea malurilor Someșului (Lunca Someșului)	În faza de execuție lucrări. Stadiu lucrări: 30%.	Termen de realizare lucrări: iunie 2023.
32	Platoul Sălii Sporturilor (Someș)	În faza de execuție lucrări. Stadiu lucrări: 9%	Termen de realizare lucrări: decembrie 2023.
33	Modernizarea Parcului Ștefan cel Mare	În faza de execuție lucrări. Stadiu lucrări: 58%.	Termen de realizare lucrări: octombrie 2022.
34	Modernizarea Parcului Farmec	În faza de execuție lucrări. Stadiu lucrări: 10%.	Termen de realizare lucrări: octombrie 2022.