

Stadiul proiectelor majore de infrastructură

Nr,	Nume proiect	Stadiul proiectului	Termen de realizare
1	Reabilitare zona Piața Blaga (Piața Lucian Blaga și străzile: Republicii (primul tronson), Napoca, Petru Maior, Emil Isac)	Finalizat în teren, recepționat.	Proiect finalizat în teren.
2	Modernizare zona străzilor Tipografiei (sector 1) - Ferdinand și străzi adiacente (scur CEC, Emile Zola, Sextil Pușcariu)	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Proiect finalizat în teren.
3	Modernizare strada Moș Ion Roată	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Proiect finalizat în teren.
4	Parking Hașdeu	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Dat în folosință - 316 locuri de parcare, plus 4 locuri pentru motociclete/mopede și 12 locuri pentru biciclete.
5	Parking Primăverii nr. 20	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Dat în folosință - 381 locuri de parcare pentru mașini; plus 40 locuri pentru biciclete în incintă închisă.
6	Parking Mogoșoia nr. 7-9	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Dat în folosință - 294 locuri de parcare pentru mașini; 23 de locuri motociclete/mopede; 46 de locuri pentru biciclete în incintă închisă și 17 locuri pe rastel fix.
7	Parking Primăverii nr. 8	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Dat în folosință - 267 locuri de parcare pentru mașini; 18 locuri motociclete/mopede; 52 de locuri pentru biciclete în incintă închisă.
8	Supraetajarea și extinderea Liceului teologic Maranatha	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Lucrare finalizată.
9	Modernizare, extindere și reabilitare termică pentru Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Lucrare finalizată.
10	Modernizare, extindere și reabilitare termică pentru Colegiul Tehnic „Ana Aslan”	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Lucrare finalizată.

11	Sala de Sport de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Lucrare finalizată.
12	Extindere corp de clădire Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu”	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Lucrare finalizată. Constructorul a depășit termenele, s-au aplicat penalități conform contractului.
13	Modernizare și extindere grădinița „Căsuța Poveștilor”	Au început lucrările (5% realizat), dar instanța a decis suspendarea și anularea PUD și AC. Se va continua după clarificarea situației juridice.	Termen execuție lucrări - 9 luni. Instanța a dispus suspendarea PUD și AC.
14	Modernizare grădinița "Floare de Iris"	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Lucrare finalizată.
15	Bloc de locuințe sociale pe str. Ghimeșului	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Lucrare finalizată. Constructorul a depășit termenele, s-au aplicat penalități conform contractului.
16	Parcul Tineretului - Pădurea Clujenilor - B-dul Muncii f.n. (21,3 ha)	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință. Sunt de făcut remedieri - de schimbat arborii uscați.	Lucrare finalizată.
17	Reabilitare Parcul Feroviarilor (5,3 ha)	În faza de execuție lucrări. Stadiu lucrări: 98%	Termen de realizare lucrări: decembrie 2023.
18	Reabilitare Parcul Armătura (3,2 ha)	Finalizat în teren, recepționat, dat în folosință.	Lucrare finalizată.
19	Baza sportivă și de agrement „La Terenuri” (4,2 ha)	Finalizat în teren, recepționat cu remedieri de făcut, dat în folosință.	Lucrare finalizată. Constructorul a depășit termenele, s-au aplicat penalități conform contractului.
20	Extindere Skatepark Rozelor	Finalizat, recepționat, dat în folosință.	Lucrare finalizată.
21	Modernizare parcul I.L. Caragiale	Dat ordin de începere lucrări la 26 septembrie 2023.	Termen de realizare: 14 luni din data de 26 septembrie 2023, plus eventualele întreruperi de iarnă (potrivit legii).
22	Reabilitarea Turnului Pompierilor	Finalizat, recepționat, dat în folosință.	Lucrare finalizată.
23	Pod nou peste Someș str. Oașului - Răsăritului	Finalizat, recepția tehnică făcută, dat în folosință.	Lucrare finalizată. Termen de realizare lucrări: iulie 2023.

24	Podul Porțelanului	Finalizat, recepția tehnică făcută, dat în folosință.	Termen de realizare lucrări: decembrie 2022.
25	Modernizarea și extinderea Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” (fonduri europene)	Dat în folosință. În faza de recepție lucrări.	Lucrare finalizată în teren, în faza de recepție.
26	Modernizarea și extinderea Seminarului Teologic Ortodox clasele V-VIII (fonduri europene)	Finalizat, recepționat, dat în folosință.	Lucrare finalizată.
27	Extindere Creșă str. Meziad (90 de locuri)	Finalizat, recepționat, dat în folosință.	Lucrare finalizată.
28	Modernizare 21 Decembrie	Finalizat, recepționat, dat în folosință.	Lucrare finalizată.
29	Amenajare și pietonalizare zona străzilor Kogălniceanu și Universității	În faza de execuție lucrări. Stadiu lucrări: 98%.	Termen de realizare lucrări: decembrie 2023. Prelungit termenul până în aprilie 2024.
30	Reabilitare Zona Moșilor - Calea Mănăstur - Mărginașă - Oțetului - Uzinei Electrice	Dat în folosință. În faza de recepție lucrări.	Termen de realizare lucrări: decembrie 2023.
31	Reabilitarea malurilor Someșului (Lunca Someșului)	În faza de execuție lucrări. Stadiu lucrări: peste 95%.	Termen de realizare lucrări: prelungit până în 15 noiembrie 2023, după care va începe recepția.
32	Platoul Sălii Sporturilor (Someș)	Finalizat, recepționat, dat în folosință.	Lucrare finalizată.
33	Modernizarea Parcului Ștefan cel Mare	Dat în folosință, în faza de recepție, cu remedieri de făcut.	Dat în folosință, sunt remedieri de făcut.
34	Modernizarea Parcului Farmec	Dat în folosință, în faza de recepție, cu remedieri de făcut.	Dat în folosință, sunt remedieri de făcut.
35	Modernizarea Parcului 14 Iulie	Dat în folosință, în faza de recepție lucrări.	Deschis publicului în luna septembrie 2023.